

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ
капитального ремонта основных фондов ООО «Сетевая компания» на 2013г.

№ п/п	Наименование работ	План, тыс.руб. без НДС	Факт сумма без НДС	Выполнение работ
1	2	3	4	5
1	ПС 110/35/6 кВ "Никольск"			
1.1	Капитальный ремонт оборудования линейных ячеек 110кВ ПС "Ночка", питающих ПС "Никольск"	8984	11929	Выполнено
1.2	Капитальный ремонт ВЛ-110кВ "Ночка-Никольск"	1755	1830	Выполнено
1.3	Проектные работы на капитальный ремонт линейных ячеек 110 кВ ПС "Ночка"	267	267	Выполнено
1.4	Проектные работы на капитальный ремонт ВЛ-110 кВ "Ночка-Никольск"	2542		Перенесено в инвестпрограмму 2014г.
2	ПС 110/6кВ "Белинсксельмаш"			
2.1	Разработка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ ПС-110/6кВ "Белинсксельмаш"	551	551	Выполнено
2.2	Капитальный ремонт ТСН-1, ТСН-2, РЗА	271	271	Выполнено
2.3	Капитальный ремонт дуговой защиты 2, 4 секция	100	100	Выполнено
3	ПС 110/10 кВ "Спасск"			
3.1	Разработка II этапа проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт систем РЗА на ПС-110/10 кВ "Спасск"»	800	800	Выполнено
3.2	Капитальный ремонт ПС-110/10 кВ "Спасск" (конденсатор связи, перемонтаж шлейфов, доливка масла в трансформатор, ПНР, оборудование ВЧ защиты)	7058	6523	Выполнено
4	ПС 110/10 кВ "Норовка"			
4.1	Разработка II этапа проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт систем РЗА на ПС-110/10 кВ "Норовка"»	820	820	Выполнено
5	ПС 110/6 кВ "ЗИФ"			
5.1	Разработка проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт ДЗЛ ВЛ-110кВ "ЗИФ-Заря" и ВЛ-110кВ "ТЭЦ1-ЗИФ" ПС-110/6кВ "ЗИФ"	375	375	Выполнено, передано в ЗАО "ПГЭС" в соответствии с договором купли-продажи (письмо ООО "СК" №1284 от 05.08.2013г.)
6	ТП № 78 г.Каменка			
6.1	Капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ мощностью 2*160кВА	1215	1466	Выполнено
	Итого:	24738	24932	